

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Λ. Μισογείων 191 – 193
Αθήνα 115 25
Υπόψη : κ. Γεωργίου Κωνσταντίνιδη

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

518647

29 ΑΠΡ. 2015

ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ

Ημ/νια : 28/04/2015

Αρ. Πρ. : CON-06/004-ΑΙΑΣΑ-09184

Θέμα : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ CON-06/004
Μελέτη, Κατασκευή και Θέση σε Λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης
Απολογιστικές Αρχαιολογικές Εργασίες και Εναπομένουσες Πιστώσεις

ΣΥΓΧΡ.: 1. CON-06/004-ΑΙΑΣΑ-08851/29.09.2014
2. CON-06/004-AM-05976/13.10.2014
3. CON-06/004-ΑΙΑΣΑ-08949/04.11.2014
4. CON-06/004-AM-06019/05.11.2014

Κύριοι,

Με τις ανωτέρω (1) και (3) σχετικές επιστολές, η Κοινοπραξία έγκαιρα ενημέρωσε την Υπηρεσία σας σχετικά με τη διαφαινόμενη εξάντληση του διαθέσιμου υπολοίπου των εγκρίσεων της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και ζήτησε τη χορήγηση σαφών και ρητών εντολών από την Υπηρεσία σας για την περαιτέρω διαχείριση του απολογιστικά απασχολούμενου προσωπικού στις αρχαιολογικές εργασίες.

Ήδη σήμερα, όπως γνωρίζετε, οι οικονομικοί πόροι για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου, έχουν περιορισθεί σε ποσό 1.500.000€ περίπου, όπως προκύπτει από την τελευταία υποβληθείσα 37^η πιστοποίηση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης των απολογιστικών αρχαιολογικών εργασιών, μη συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 262.000€ περίπου, που αφορά στην δαπάνη των μηχανημάτων, κατ' εφαρμογή των Διαιτητικών Αποφάσεων 15 έως 28 του 2015.

Με δεδομένο ότι το προσωπικό που απασχολείται στις αρχαιολογικές εργασίες του Μετρό Θεσσαλονίκης ανέρχεται συνολικά σε 107 άτομα (βλ. σχετικό πίνακα) και επιπλέον ότι :

1. Η μηνιαία δαπάνη των απολογιστικών αρχαιολογικών εργασιών που εκτελούνται, συμπεριλαμβανομένου του Ε.Ο. 18% μειωμένο κατά την έκπτωση της εργολαβίας, ανέρχεται στο ποσό των 265.000,00€ περίπου,
2. Το απαιτούμενο ποσό για αποζημιώσεις του έως σήμερα απασχολούμενου προσωπικού ανέρχεται περίπου σε 1.050.000,00€, ποσό το οποίο θα πρέπει η Υπηρεσία σας να το συνυπολογίσει εντός των πιστώσεων που έχουν απομείνει,

η μισθοδοσία του εν λόγω απασχολούμενου προσωπικού επαρκεί μέχρι τα μέσα Μαΐου 2015.

Ως εκ τούτου και υπό την δημιουργηθείσα κατάσταση στο Έργο, οι απολογιστικές αρχαιολογικές εργασίες οδηγούνται στην πλήρη και οριστική διακοπή τους.

Άλλωστε αυτό βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με την αναφορά στην (4) σχετική επιστολή σας «ο κύριος του έργου δεν είναι δυνατόν να παραβιάζει τις κείμενες διατάξεις και να καθίσταται υπόλογος, επιτρέποντας την απασχόληση εργαζομένων στις ανασκαφικές έρευνες και δημιουργώντας αντίστοιχες υποχρεώσεις όταν δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες πιστώσεις...» καθώς και με τα αναφερόμενα στην 5^η παράγραφο της ίδιας επιστολής αλλά και στην τελευταία της (2) σχετικής, ήτοι:

Στο εκάστοτε διαθέσιμο κονδύλι περιλαμβάνεται και η καταβολή των απαιτούμενων αποζημιώσεων για τους εργαζόμενους με συμβάσεις αορίστου χρόνου, αν καταστεί αναγκαίο να απολυθούν, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πιστώσεων.


Κατόπιν αυτών και παρά το ότι διαφωνούμε με την παλλάκις εκφερόμενη άποψή σας ότι τη διαχείριση του προσωπικού την έχουμε εμείς ως εργοδότες, ενώ σύμφωνα με το νόμο απαιτούνται σαφείς και γραπτές εντολές και οδηγίες από εσάς ως Κύριο του Έργου για την οποιαδήποτε ενέργειά μας, κατά την απολογιστικά αποζημιούμενη εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών (Ν. 3669/2008, Άρθρο 55), είτε αφορά στη διαχείριση του προσωπικού (προσλήψεις-απολύσεις, αριθμός απασχολούμενων, συμβάσεις) είτε αφορά στην εν γένει διαχείριση του εκάστοτε διατιθέμενου κονδυλίου (πληρωμή μισθοδοσίας, αποζημιώσεων, αγορά υλικών, απασχόληση μηχανημάτων), είμαστε αναγκασμένοι και θα προχωρήσουμε στις απολύσεις του συνόλου των εργαζομένων, προστατεύοντας τόσο την Κοινοπραξία όσο και την ΑΜ από

παραβίαση των κείμενων διατάξεων σχετικά με τη δημιουργία υποχρεώσεων όταν δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις.

Περαιτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψη τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην εξέλιξη του έργου (πάροδος οριακής προθεσμίας), αίτημα διάλυσης κ.λ.π.), παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε σε συνεννόηση με την αρμόδια Ειφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, και σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου για την προστασία των Αρχαιοτήτων (Ν. 3028/28.06.2002) στις απαραίτητες ενέργειες για τα κάτωθι:

- την φύλαξη των χώρων, που μέχρι σήμερα φυλάσσονται με προσωπικό που απασχολεί η Κοινοπραξία και αποζημιώνεται απολογιστικά : Εργαστήριο συντήρησης-φύλαξης στο Βιομηχανικό Πάρκο Καλοχωρίου επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως αρ. 6, Αποθήκη συντήρησης-φύλαξης Λ. Φοίνικα, σταθμός Βενιζέλου, σταθμός Σιντριβάνι και Αμοφοστάσιο Πυλαίας,
- την καταβολή του ενοικίου, σε μηνιαία βάση, στους ιδιοκτήτες του χώρου στον οποίο στεγάζεται το εργαστήριο συντήρησης - χώρος αποθήκευσης κινητών ευρημάτων στο Βιομηχανικό πάρκο Καλοχωρίου,
- τις συνδρομές για την σύνδεση με το Κέντρο Λήψης Σημάτων τόσο του εργαστηρίου συντήρησης - χώρου αποθήκευσης κινητών ευρημάτων στο Βιομηχανικό πάρκο Καλοχωρίου, όσο και των δύο χώρων που έχουν δεσμευθεί στο εργοτάξιο της Κοινοπραξίας στο Καλοχώρι, στους οποίους έχουν αποθηκευτεί αποσπασθέντα ευρήματα από διάφορους σταθμούς (Αγία Σοφία, Βενιζέλου, Παπάφη),
- την μεταφορά, σε χώρους όπου θα υποδεχθούν, όλου του αρχαιολογικού υλικού (ενδεικτικά: ημερολόγια ανασκαφικής έρευνας, σχέδια, αποδόσεις, ηλεκτρονικά αρχεία), το οποίο δημιουργήθηκε κατά την διάρκεια του αρχαιολογικού έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης, χωρίς οποιαδήποτε ανάμειξη της Κοινοπραξίας μας, και το οποίο αποτελεί επιστημονικό έργο της Ειφορείας.

Επιφυλασσόμενοι ρητά παντός νομίμου δικαιώματός μας.

Ειλικρινά υμέτεροι
Για την Κ/Ε ΑΪΑΣΑ

-Μ. Σίμας

Συνημμένα : Όπως αναφέρεται

Σε απάντηση του : Ουδέν
Απαιτείται Γραπτή Απάντηση : Ναι
Μέχρι την : Επείγον

Κοινοποίηση : Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης
Αναπληρωτή Προιστάμενο Εφορείας κον Στ. Χονδρογιάννη

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΙΩΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ	18	17	1	36	0	0	0	0	0	18	17	1	36
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ	2	1		3	0	0	0	0	0	2	1	0	3
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ	3	9		12	0	0	0	0	0	3	9	0	12
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ	7	9		16	0	0	0	0	0	7	9	0	16
ΠΑΡΑΜΟΡΤΕΙΑ	1	1		2	0	0	0	0	0	1	1	0	2
ΘΥΡΑΚΕΣ	7	2		9	0	0	0	0	0	7	1	0	2
ΕΡΓ. ΟΥΤΡΑΚΩΝ	1	4		5	0	0	0	0	0	1	4	0	20
ΟΔΗΓΟΣ	1	0		1	0	0	0	0	0	1	0	0	5
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ	7	5		12	0	0	0	0	0	7	5	0	12



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διεύθυνση : Μπουμπουλίνας 20, 106 82 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Κουντούρη, Ε. Γερούση

ΘΕΜΑ: Μετρό Θεσσαλονίκης: Προβλήματα που θα προκύψουν από την πιθανή διακοπή του έργου.

ΣΧΕΤ.: 1. Το υπ' αρ. 2034/05-05-2015 έγγραφο της ΕΦ.Α. Πόλης Θεσσαλονίκης με το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ' αρ. CON-06/004-ΑΙΑΣΑ-09184/28.04.2015 έγγραφο της κοινοπραξίας.

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω σχετική υπηρεσιακή αλληλογραφία και από τα δημοσιεύματα στον τύπο, διαφαίνεται ότι πρόκειται άμεσα να διακοπεί η εργασιακή σχέση του συνόλου των απασχολούμενων στο αρχαιολογικό έργο, λόγω της διάλυσης της κοινοπραξίας ΑΙΑΣΑ. Παρακαλούμε σε περίπτωση διακοπής του έργου να λάβετε μέριμνα για τα ακόλουθα κατά προτεραιότητα ζητήματα:

1. Για την φύλαξη και ασφάλεια των αποθηκών τόσο των κινητών ευρημάτων όσο και όλων των χώρων όπου έχουν εναποτεθεί αποσπασμένες αρχαιότητες.
2. Για την φύλαξη των αρχαιοτήτων στο Σταθμό Βενιζέλου και στο Αμαξοστάσιο Πυλαίας.
3. Ειδικότερα στο Αμαξοστάσιο Πυλαίας όπου έχουν αποκαλυφθεί οικοδομικά κατάλοιπα οικισμού των ελληνοιστικών χρόνων πρέπει επείγοντως το αρχαιολογικό σκάμμα να προστατευτεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης.
4. Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για τον καμαροσκεπή τάφο 1160 στο σταθμό Συντριβάνι, μέχρι την απόσπασή του, για τον οποίο έχει ληφθεί απόφαση μετά από γνωμοδότηση του ΚΑΣ.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την πορεία του όλου ζητήματος, προκειμένου να προσδιοριστούν και τυχόν άλλες ενέργειες που πρέπει επείγοντως να αναληφθούν καθώς και να διασφαλίσετε κατά απόλυτη προτεραιότητα τα ανωτέρω.

Εσωτ. Διανομή: ΔΙΠΚΑ, ΔΒΜΑ

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Έλενα Κόρκα